

REKAPITULASI LAPORAN PROGRES PEKERJAAN MINGGUAN

CV. MULTI DESIGN CONSULTANT

25

MINGGU KE : 25 (DUA PULUH LIMA)

PERIODE : 14 Desember 2025 s/d 20 Desember 2025

PEKERJAAN : PENDESTRAN DAN JALAN SELINGKUNGAN KAMPUS
LOKASI : UNIVERSITAS BENGKULU
T. ANGGARAN : 2025
PELAKSANAAN : 180 HARI KALENDER

KONSULTAN PENGAWAS : CV. MULTI DESIGN CONSULTANT
KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. NAWASENA RAFFLESIA KONSTRUKSI
NILAI KONTRAK FISIK : Rp 12.801.819.000,00
NOMOR KONTRAK FISIK : 11438/UN 30.6.5/HK/2025 Tanggal 02 Juli 2025
NILAI KONTRAK ADD 01 : Rp 12.801.819.000,00
NOMOR ADDENDUM 01 : 20420/UN 30.6.5/HK/2025 Tanggal 28 Oktober 2025
NILAI KONTRAK ADD 02 : Rp 13.668.750.000,00
NOMOR ADDENDUM 02 : 23873/UN 30.6.5/HK/2025 Tanggal 10 Desember 2025

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
			% THD PEK.	BOBOT PEK. (%)	% THD PEK.	BOBOT PEK. (%)	% THD PEK.	BOBOT PEK. (%)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	1,226	92,447	1,134	7,553	0,093	100,000	1,226
II	POS SEKURITI (3 UNIT)	3,961	100,000	3,961	-	-	100,000	3,961
III	RUAS JALAN A GERBANG	4,775	99,478	4,750	0,522	0,025	100,000	4,775
IV	RUAS JALAN C	14,893	98,613	14,687	1,387	0,207	100,000	14,893
V	RUAS JALAN D	14,302	99,756	14,267	0,244	0,035	100,000	14,302
VI	BOX CALVER	22,871	97,755	22,357	2,245	0,514	100,000	22,871
VII	RUAS JALAN E	12,759	98,452	12,562	1,548	0,198	100,000	12,759
VIII	RUAS JALAN F	4,207	91,325	3,842	8,675	0,365	100,000	4,207
IX	RUAS JALAN J	3,738	99,674	3,726	0,326	0,012	100,000	3,738
X	PARKIRAN AGRONOMI	0,769	100,000	0,769	-	-	100,000	0,769
XI	PARKIRAN GB 1	0,935	100,000	0,935	-	-	100,000	0,935
XII	RUAS JALAN MESS REKTOR	2,945	94,923	2,795	5,077	0,150	100,000	2,945
XIII	PARKIRAN GEDUNG I-J	1,574	100,000	1,574	-	-	100,000	1,574
XIV	PEMBANGUNAN PLAZA DAN TAMAN PENDIDIKAN	4,258	97,170	4,138	2,830	0,120	100,000	4,258
XV	PEMBANGUNAN PEDESTRIAN GEDUNG D - GEDUNG J	4,554	92,574	4,216	7,426	0,338	100,000	4,554
XVI	PEKERJAAN PORTAL PARKIR	0,359	93,641	0,336	6,359	0,023	100,000	0,359
XVII	PEKERJAAN GEDUNG UTAMA UNIB BELAKANG	1,874	60,379	1,131	39,621	0,742	100,000	1,874
JUMLAH TOTAL		#####		97,179	83,815	2,821		100,000

CATATAN :

REALISASI PROGRESS S/D MINGGU LALU 97,179 %
REALISASI PROGRESS MINGGU INI 2,821 %
REALISASI PROGRESS S/D MINGGU INI 100,000 %
RENCANA PROGRESS S/D MINGGU INI 100,000 %

DEVIASI PROGRES FISIK

CEPAT	LAMBAT

Bengkulu, 20 Desember 2025

Bengkulu, 20 Desember 2025

Disetujui Oleh,
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. NAWASENA RAFFLESIA KONSTRUKSI

NAWASENA
RAFFLESIA KONSTRUKSI
RHENDY DWI AFRIADI
Direktur

Menyetujui dan Mengetahui,
Pejabat Pembuat Komitmen
UNIVERSITAS BENGKULU

CENCI HIDAYAT

NIP. 198008 15200212 1 006

KONSULTAN PENGAWAS
CV. MULTI DESIGN CONSULTANT

multi design
Ar. YUDI EFFENDI, TAI
Direktur

Pengelola Teknis Dinas PUTR
PROVINSI BENGKULU

AHMADI TONO, S.T., M.H

NIP. 19750323 200604 1 005